

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации республиканских программ, республиканской инвестиционной программы, Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», муниципальных программ муниципальным образованием городской округ Судак**

Наименование объекта	Объем предусмотренных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Дата заключения контракта, тыс. руб.	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
<b>Образовательные учреждения муниципального образования городской округ Судак</b>				
Монтаж АСПС, СУОЭ, СПИ в МБДОУ детский сад № 1 "Ласточка" городского округа Судак	<b>1 754,13</b> МБ – 1 754,13	Даниленко О. А. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.08.2020 г
Монтаж АСПС, СУОЭ, СПИ в МБДОУ детский сад "Березка " с. Грушевка городского округа Судак	<b>638,69</b> МБ - 638,69	Юрийчук Л. В. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.08.2020 г
Монтаж АСПС, СУОЭ, СПИ в МБДОУ детский сад "Солнышко " с.Солнечная Долина городского округа Судак	<b>822,04</b> МБ - 822,04	Новикова Л. О. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.08.2020 г
Монтаж АСПС, СУОЭ, СПИ в МБДОУ детский сад "Сказка " с.Веселое городского округа Судак	<b>822,04</b> МБ - 893,56	Авраменко М. В. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.08.2020 г
Монтаж АСПС, СУОЭ, СПИ МБОУ "Дачновская СОШ"	<b>2 367,35</b> МБ – 2 367,35	Рейнова В. М. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.08.2020 г
Капитальный ремонт системы отопления,	<b>7 604,13</b> РБ - 7 223,92	Чепухина Л. Д. Некрасова Н. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения	До 31.08.2020 г.

кровли в Грушевской СОШ в рамках реализации госпрограммы развития образования РК	МБ - 380,21		электронного аукциона	
Мероприятия по вводу в эксплуатацию и технологическому присоединению, строящихся объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании городской округ Судак (модульный детский сад при МБОУ СОШ №2)	<b>800,0</b> МБ - 800,0	Шишкина Н. В. Некрасова Н. А	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.05.2020 г.
Ремонт ограждения территории МБОУ "Морская СОШ"	<b>1 493,0</b> МБ – 1 493,0	Сметанина И. В. Некрасова Н. А	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 31.07.2020 г..
<b>Учреждения культуры муниципального образования городской округ Судак</b>				
«Капитальный ремонт цокольного этажа Дома культуры с. Весёлое г.Судак»	<b>1 841,19</b> МБ – 1 841,19	Ребриков В.А. Ткаченко В.П. Воротилова В.В.	Электронный аукцион запланирован на март месяц	До 31.12.2020 г.
Капитальный ремонт клубных учреждений в рамках ФЦП, в том числе:				
«Капитальный ремонт Дома Культуры по ул. Алуштинской, 15-а в г.	<b>56 600,0</b> ФБ -53 770,0 РБ -2 830,0	Ребриков В.А. Ткаченко В.П. Воротилова В.В.	№ 0165 от 27.06.2019 г.	До 30.11.2020 г.

Судак»				
<b>Объекты спортивной инфраструктуры муниципального образования городской округ Судак</b>				
Многофункциональные тренажерные комплексы – спортивные площадки, с. Морское	<b>600,0</b> РК – 600,0	Воротилова В.В. Мох Ю.В.	Согласно соглашению между министерством спорта Республики Крым и администрацией города Судака	Ориентировочно III кв. 2020 г.
Многофункциональные тренажерные комплексы – спортивные площадки, с. Лесное	<b>600,0</b> РК – 600,0	Воротилова В.В. Мох Ю.В.	Согласно соглашению между министерством спорта Республики Крым и администрацией города Судака	Ориентировочно III кв. 2020 г.
Универсальная спортивная площадка (по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК), с. Солнечная Долина	<b>5 000,0</b> РК - 5 000,0	Карапетян В.А. Воротилова В.В. Мох Ю.В.	Согласно соглашению между министерством ЖКХ Республики Крым и администрацией города Судака	Ориентировочно III кв. 2020 г.
<b>Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.</b>				
Приобретение жилья детям-сиротам	<b>1 775,2</b> ФБ – 1775,2	Мозгарева-Марченко Л. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
Приобретение жилья детям-сиротам	<b>1 775,2</b> ФБ – 1775,2	Мозгарева-Марченко Л. А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
<b>Перечень объектов капитальных вложений, расходы на которые планируется из бюджета муниципального образования городской округ Судак (распоряжение от 07.11.2019 г. № 87-р)</b>				
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул. Пищевиков, ул. Заводская, ул. Десантников, участка ул.	<b>1 510,00</b> МБ – 1 510,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	18.10.2019 г.	До 31.05.2020 г.

Феодосийское шоссе г. Судак»				
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул. Бирюзова, ул. Почтовая, ул. Партизанская, ул. Танкистов, ул. Парковая г. Судак»	<b>2 790,00</b> МБ – 2 790,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	18.10.2019 г.	До 31.05.2020 г.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул. Механизаторов, ул. Вишневая, ул. Северная, ул. Феодосийское шоссе, ул. Партизана Егорова г. Судак»	<b>2 200,00</b> МБ – 2 200,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	18.10.2019	До 31.05.2020 г.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство газопровода высокого давления г. Судак - с. Дачноеф»	<b>3 095,50</b> МБ – 3 095,50	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	18.10.2019	До 31.05.2020 г.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул.Нижняя, ул.Склонная, ул.Придорожная г.Судак»	<b>2 500,00</b> МБ - 2 500,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
Выполнение проектных и	<b>1 600,00</b>	Олейник Д.В.	Ведется работа по подготовке	До 30.11.2020 г.

изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газопотребления многоквартирных жилых домов по ул. Черноморская, 18, Черноморская, 20, Черноморская 22 с.Солнечная Долина г.Судак»	МБ - 1 600,00	Жардецкий В.В. Овсянников А.А	к процедуре проведения электронного аукциона	
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, 2, Гагарина, 6, Ленина, 61, Бирюзова, 6, Бирюзова, 6а, Бирюзова, 8, Бирюзова, 2, Бирюзова, 2а, Бирюзова, 4, Партизанская, 15, Партизанская, 17 в г.Судак»	<b>13 393,748</b> РК – 12 724,06 МБ – 669,69	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А	13.03.2019 г.	Продолжаются строительно-монтажные работы. Срок завершения 2020 г.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Модульная котельная МБДОУ «Детский сад «Сказка» села Весёлое", ул.Тимирязева, 13а с.Веселое г.Судак»	<b>2 000,00</b> МБ – 2 000,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	08.04.2019	Ведутся работы по прохождению государственной строительной экспертизы. Срок завершения работ – 2020 г.
Выполнение	<b>19 591,09</b>	Олейник Д.В.	11.12.2019 г.	До 31.08.2020 г.

строительно-монтажных работ по объекту: «Котельная к общеобразовательным учреждениям ул. Садовая, 3г, с.Дачное г.Судак»	МБ – 19 591,09	Жардецкий В.В. Овсянников А.А.		
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Благоустройство набережной в г.Судак. Реконструкция 2,3,4 пусковые комплексы»	<b>11 507,3</b>	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	14.11.2016 г.	Продолжаются работ по выполнению проектных и изыскательских работ. Срок завершения работ 2020 г.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р.Суук-Су по ул.Лесная с.Дачное г.Судак»	<b>3 000,00</b>	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модульная котельная Дома культуры с. Веселое г. Судак»	<b>406,90</b> РК – 386,55 МО – 20,35	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	31.05.2019 г.	Продолжаются строительно-монтажные работы. Срок завершения 2020 г.
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей уличного освещения с.Ворон г.Судак»	<b>8 355,55</b> РК – 7 937,77 МБ – 417,78	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт ул.Бирюзова г.Судак»	<b>1 950,00</b> МБ - 1 950,00	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт ул.Танкистов г.Судак»	<b>1 700,00</b> МБ – 1 700,0	Олейник Д.В. Жардецкий В.В. Овсянников А.А.	Ведется работа по подготовке к процедуре проведения электронного аукциона	До 30.11.2020 г.
<b>Субвенция на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных</b>				
Расходы по отлову и стерилизации безнадзорных животных	<b>499,18</b> РК - 499,18	Карапетян В.А. Кузнецов В.А.	Опубликовано извещение о проведении торгов	До 31.12.2020 г.
<b>Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>				
Ремонт автомобильных дорог местного значения	<b>1 4316,91</b> РК-13601,06	Карапетян В.А. Кузнецов В.А.		
Ремонт ул. Ломоносова, г. Судак	<b>6 258,84</b> РК-5 945,9 МБ - 312,9	Карапетян В.А. Кузнецов В.А.	До 05.03.2020	До 01.05.2020 г
Ремонт ул. Маршала Еременко, г. Судак	<b>6 387,62</b> РК-6 068,24 МБ – 319,38	Карапетян В.А. Кузнецов В.А.	До 05.03.2020	До 01.05.2020 г
Ремонт ул. Лесная, 1, от моста через рек Суук-Су к многоквартирному дому (ПМК) с. Дачное	<b>1 670,45</b> РК-1586,93 МБ – 83,52	Карапетян В.А. Кузнецов В.А.	18.02.2020	До 01.05.2020 г
<b>Субсидия на обустройство детских игровых площадок</b>				
Расходы на обустройство детских игровых площадок	<b>1 951,37</b> РК – 1 853,8 МБ -97,57	Карапетян В.А.	Опубликовано извещение о проведении торгов, стадия заключения контракта	До 01.05.2020 г

<b>Субсидия на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.</b>				
Капитальный ремонт общежития, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 36 (II-я очередь)	<b>917,75</b> РБ - 871,86 МБ – 45,89	Карапетян В.А.	26.02.2020 г.	До 01.05.2020 г.
<b>Мероприятия ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», реализуемые в муниципальном образовании городской округ Судак</b>				
Строительство общеобразовательной школы в г. Судак	<b>603 200,0</b> ФБ – 603 200,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	№ 077/240/2 от 22.12.2016 г	До 31.03.2020 г.
Строительство детского дошкольного учреждения в с. Дачное, г. Судак	<b>105 400,0</b> ФБ – 105 400,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	№ 077/41 от 18.06.2018 г.	До 31.03.2020 г.
Строительство общеобразовательной школы в с. Веселое, г. Судак	<b>364 290,0</b> ФБ – 347 680,0 РК – 16 610,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	№0175200000419000305_320408 от 30.08.2019 г.	Строительство начато в сентябре 2019 г., окончание – 31.12.2021 г.
Строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 140 мест, г. Судак	<b>229 090,0</b> ФБ – 219 550,0 РК - 9 540,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	№0175200000419000397	Строительство начато в октябре 2019 г., окончание – 31.12.2021 г.
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Алчак г. Судак.	<b>19 490,0</b> ФБ – 18 581,0 РК – 909,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	Разработка ПИР	До 31.12.2021 г.
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Асрет г.	<b>27 840,0</b> ФБ – 26 461,0 РК – 1 379,0	ГКУ «Инвестстрой РК»	Разработка ПИР	До 31.12.2021 г.



Судак.				
--------	--	--	--	--